



Akce:		<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY</b> <b>KOMUNIKACE DURYCHOV</b> <small>Dokumentace pro stavební povolení a realizaci</small> <b>DOKLADY</b>	
		Zakázka číslo: 712/2018	
		Datum: 05/2019	
		HIP: Ing. Rambousek Martin	
Investor:		Projektant:	
Město Turnov, Antonína dvořáka 335, 511 01 Turnov		Jozef Teslík	
PLÁN KONSTROLY A ZKOUŠEK		Měřítko: -	Výkres č. <b>3.</b>

**Plán kontroly a zkoušek**

Název činnosti	Předmět kontroly	Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje	Přizván ke kontrole (účastník kontroly)	Způsob kontroly	Rozsah kontroly, zkoušky	Výstupní doklad kontroly	Podpis a datum kontroly	Poznámka
Komunikace								
Vytyčení stavby	Kontrola souladu dle PD	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Doklad o geodeta, záznam ve SD		Vytyčení zajišťuje zhotovitel, vytyčení provede oprávněný geodet
Vytyčení inženýrských sítí	Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, zápis příslušného správce		Vytyčení zajišťuje zhotovitel
Dopravní značení	Kontrola osazení a kompletnosti (v souladu dle ZUK)	Zhotovitel	Zhotovitel	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD		
Zemní práce	Výkop rýh	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Kontrolní měření	průběžně	Záznam ve SD		
	Násypy, zásepky, obsypy	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Míra zhutnění	průběžně	Záznam ve SD		
	Úprava pláně	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Míra zhutnění	průběžně	Doklad o uložení		
	Humusování	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Rovnost povrchu a tloušťka	průběžně	Doklad o uložení		
	Bourání konstrukcí, frézování	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Kontrolní měření, kontrola trhlin	průběžně	Doklad o uložení		
Komunikace	Skádkovné a uložení odpadů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI		průběžně	Doklad o uložení		
	Provedení podkladu	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola podkladového materiálu a kontrola technologického postupu, míra zhutnění, rovinatost	průběžně	Záznam ve SD		
	Asfaltové vrstvy	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola asfaltové směsi, kontrola podkladu, očištění, rovinatost, teplota vzduchu, teplota směsi, kontrola technologického postupu, stanovení počtu přejezdů, kontrola tloušťky, rovinatosti, sklony, míra zhutnění	průběžně	Záznam ve SD		
	Dílaždné kryty	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola dílažby, rovinatost, vyplnění spár, zhutnění	průběžně	Záznam ve SD		
	Osazení obrubníků	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola obrubníků, kontrola vrstvy lože, kontrola osazení	průběžně	Záznam ve SD		
Geodetické zaměření	Provedení polohového a výškového zaměření	Zhotovitel, geodet	Zhotovitel	Zaměření polohy a výškového profilu odborným geodetem		Geodetické zaměření		Zaměření bude provedeno oprávněným geodetem
	Kontrola geodetického zaměření	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Objednatel	Zjištění souladu se směrnici objednatele, případně provozovatele				geodetické zaměření bude předloženo a doloženo vždy při délkové fakturaci nad 90%.
Dokumentace skutečného provedení	Zaznamenání změn	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Objednatel	Zajištění přehledu změn během stavby		PD skutečného provedení podepsaná zhotovitelem stavby.		