



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

ZÁPIS Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

v rámci veřejné zakázky na dodávky zadanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona
(dále jen výzva) s názvem

„Modernizace centrální plynové kotelny ZŠ 28. října 18, Turnov“

Identifikační údaje zadavatele:

| | |
|--------------------|---|
| Název zadavatel: | Město Turnov |
| Sídlo: | Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov |
| IČ: | 00276227 |
| DIČ: | CZ00276227 |
| tel: | +420 481 366 111 |
| fax: | +420 481 366 112 |
| číslo účtu: | 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny |
| profil zadavatele: | https://zakazky.turnov.cz |

Prohlídka místa plnění byla zahájena dne 10.03.2026 v 10:00 hodin.

Zástupce zadavatele přivítal všechny zúčastněné společnosti na prohlídce místa plnění před budovou Základní školy 28. října v Turnově.

Účastníci prohlídky místa plnění: viz prezenční listina účastníků prohlídky místa plnění (archivována u zadavatele v dokumentaci veřejné zakázky).

Přítomný byl i projektant pan Antonín Horych, TH-PROJEKT s.r.o., který postupně prošel s účastníky projektovou dokumentaci a názorně ukazoval jednotlivé změny v prostoru školy.

Zakázka na měření a regulaci bude zadána zvlášť novou zakázkou dle ZD.

1) Dotaz:

Bude nezbytné provést nátěr stávajícího odvodňovacího potrubí DN20?

Odpověď zadavatele:

Ano, tato položka byla **přidána** do výkazu výměr Nátěr stávajícího odvodňovacího potrubí DN20.

2) Dotaz:

Lze použít zadní příjezdovou cestu a přejet přes sportovní hřiště?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že pohyb po sportovišti není možný a přesun hmot je možný pouze vnitřkem objektu. **Upraveno** také ve výkazu výměr.

3) Dotaz:

Jak demontovat stávající plynovod?

Odpověď zadavatele:

Demontáž stávajícího plynovodu - venkovní část odvodu do DN20 a ekologická likvidace. Demontáž provedena z lešení výška 16m. **Upraveno** ve výkazu výměr.

Dále probíhala prohlídka komína, fotografie je v příloze zápisu.

4) Dotaz:

U paty komína musí být protipožární dvířka!

Odpověď zadavatele:

Ano. **Upraveno** ve výkazu výměr - Revizní díl pr. 160 - plast pro kond.kotle.

Akci Modernizace kotelny bude předcházet nebo souběžně probíhat akce „Sanace vlhkosti části suterénu ZŠ 28. října, Turnov“ a bude tedy nutné, aby obě akce probíhaly v koordinaci všech účastníků a současně s ohledem na provoz školy.

Zadavatel poděkoval za účast na prohlídce a upozornil, že lze podávat dotazy v termínech uvedených ve výzvě.

Schůzka byla ukončena v 10:50 hodin.

Zapsala: Ing. Zuzana Kapalínová, Město Turnov

Ověřil: Ing. Štěpán Kučera, Město Turnov

Příloha zápisu číslo 1 – fotografie komína

