

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Gardenline s.r.o.
Sídlo	Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČO	272 63 827
DIČ	CZ272638827
Č.ú.	Komerční banka, a.s. č.ú. 107-1361330237/0100
Zastoupen	Ing. Milošem Náprstkem , jednatelem
Ve věcech smluvních	Ing. Milošem Náprstkem , jednatel
Ve věcech technických	za zhotovitele jedná Ing. Lukáš Krulich, výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II, odst. 2.4 Smlouvy o dílo Ev.č. 24808/17 čj. OSM/17/917/PIM ze dne 24 .4.2017 na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla a dále na změně termínu realizace předmětu zakázky dle čl. III, odst .3

Deklarované změny jsou popsány ve změnových listech ZL 1 – ZL14, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II. Vymezení díla, odst. 2.1. se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen změnovými listy ZL 1 – ZL14.

- ZL č.1 stolní tenis
- ZL č.2 komunikace kolem dětského hřiště
- ZL č.3 dlážděná plocha nad pomníkem
- ZL č.4 dlážděná plocha u pomníku
- ZL č.5 posun cesty kvůli kořenům
- ZL č.6 kamenné svodnice
- ZL č.7 úprava vjezdu do parku
- ZL č.8 sadové úpravy - dětské hřiště
- ZL č.9 sadové úpravy - vstupní část
- ZLč.10 cesta nad hřištěm - zadláždění
- ZLč.11 narovnání cesty
- ZLč.12 cesta nad hřištěm - zrušení
- ZLč.13 doplnění odvodnění
- ZLč.14 čerpání rezervy

Čl. III. Místo a doba plnění, časový harmonogram odst. 3.3 se vypouští a nahrazuje novým zněním

3.3 Realizace předmětu zakázky bude ukončena: **nejpozději do 20.8.2017.**

Čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 se vypouští a nahrazuje novým zněním

Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.3.2017 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a na základě změnových listů je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla .

Původní cena díla bez DPH	4 839 238,45Kč
ZL č.1 stolní tenis	-41 552,01
ZL č.2 komunikace kolem dětského hřiště	70 071,00
ZL č.3 dlážděná plocha nad pomníkem	60 963,48
ZL č.4 dlážděná plocha u pomníku	-18 981,58

ZL č.5 posun cesty kvůli kořenům	-3 321,31
ZL č.6 kamenné svodnice	12 088,40
ZL č.7 úprava vjezdu do parku	-8 682,45
ZL č.8 sadové úpravy - dětské hřiště	-16 600,00
ZL č.9 sadové úpravy - vstupní část	-45 470,50
ZLč.10 cesta nad hřištěm - zdláždění	57 698,00
ZLč.11 narovnání cesty	8 794,00
ZLč.12 cesta nad hřištěm - zrušení	27 632,14
ZLč.13 doplnění odvodnění	6 736,56
ZLč.14 čerpání rezervy	-239 598,00
Méněpráce a Vícepráce celkem bez DPH	- 130 222,27 Kč
Nová cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	4 709 016,18Kč
Nová cena díla dle tohoto dodatku vč. DPH	5 697 909,57Kč

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tisni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne: 10. 08. 2017



Gardenline s.r.o.

Šenkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel./Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 627 | DIČ: CZ27263627
www.garden-line.cz

Ing. Miloš Náprstek
jednatel společnosti

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Změnový list č. 1

Název projektu:

Obnova parku Metelkovy sady

Příjemce:

Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací.
Zdůvodnění změny:	Změny jsou způsobeny úpravou prováděných prací dle skutečných podmínek na staveništi a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu.
Změna:	Cena díla se snižuje o částku 130 222,27 Kč bez DPH, 157 568,95 Kč s DPH Původní cena díla: 4 839 238,45 Kč bez DPH, 5 855 478,52 Kč s DPH Nová cena díla: 4 709 016,18 Kč bez DPH, 5 697 909,57 Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu 12 změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Zdůvodnění změny:	Změnou rozsahu díla a zvýšením množství prováděných prací je třeba zajistit termín na řádné dokončení díla.
Změna:	Původní termín dokončení díla: 15.8.2017 Nový termín dokončení díla: 20.8.2017

V

Zástupce Zhotovitele



Gardenline s.r.o.
Štikovská 405/2, 512 01 Litoměřice
Tel./fax: 422 7116 532 656
ICO: 272 63 627 | DIČ: CZ27263627
www.garden-line.eu

Technický dozor stavby

10. 08. 2017

Datum

Zástupce Objednatele

Autorský dozor stavby

Změnový list č.1 - celková rekapitulace

č.1	stolní tenis	-41 552,01	-50 277,93
č.2	komunikace kolem dětského hřiště	70 071,00	84 785,91
č.3	dlážděná plocha nad pomníkem	60 963,48	73 765,81
č.4	dlážděná plocha u pomníku	-18 981,58	-22 967,71
č.5	posun cesty kvůli kořenům	-3 321,31	-4 018,79
č.6	kamenné svodnice	12 088,40	14 626,96
č.7	úprava vjezdu do parku	-8 682,45	-10 505,76
č.8	sadové úpravy - dětské hřiště	-16 600,00	-20 086,00
č.9	sadové úpravy - vstupní část	-45 470,50	-55 019,31
č.10	cesta nad hřištěm - zadláždění	57 698,00	69 814,58
č.11	narovnání cesty	8 794,00	10 640,74
č.12	cesta nad hřištěm - zrušení	27 632,14	33 434,89
č.13	doplnění odvodnění	6 736,56	8 151,24
č.14	čerpání rezervy	-239 598,00	-289 913,58
	Součet	-130 222,27	-157 568,95

TDI: 
 za OSM: 
 za AD: 

