

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	MATEX HK s.r.o.
Sídlo	Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČO	25968807
DIČ	CZ25968807
Č.ú.	27 – 2035340207/0100

Zastoupen

Ve věcech smluvních Martinem Žídkem – jednatelem společnosti

Ve věcech technických za zhotovitele Martin Toms

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV, odst. 4.1 Smlouvy o dílo Ev.č. 25622/17čj. OSM/17/950/PIM ze dne 27.4.2017 na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla. Deklarované změny jsou popsány ve změnových listech ZL 1 – ZL 9, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II. Vymezení díla, odst...2.7 se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen změnovými listy ZL 1 – 9 – popis :

- 1) D1 – dopadové plochy - 85 962,-Kč
Změna v tloušťce vrstvy kačírku dopadové plochy a plošné zmenšení plochy v obloucích dle změny projektanta.

- 2) D1 – komunikace pozemní – zúžení přístupové cesty - 17 078,-Kč
Chodník od „Žluté ponorky“ – z důvodu ochrany kořenového systému smrků byla zmenšena šířka chodníku na 1,5m / v projektu bylo původně 2,5m/
- 3) 03 - Dřevěné palisády a bourání betonu - 13 613,-Kč
Palisáda byla v době předání staveniště již demontovaná – neprovádělo se. Betonový prvek zůstane zachován na původním místě.
- 4) D1 – Komunikace pozemní - změna prostoru vodního prvku + 60 058,-Kč
Byly odečteny položky za betonovou plochu pod atypickou lavicí. Plusová hodnota vyplývá ze změny rádiusu ze 3m na 5,5m + dopojení na obruby /zvětšení plochy kamenné dlažby a klíny z odseků /tím se zmenšila středová mlatová plocha . Změny vyplynuly z upřesnění PD po vytyčení prvků.
- 5) Komunikace pozemní - chybějící vrstva v rozpočtu +27 138,-Kč
Pod centrální mlatovou plochou nebyla rozpočtovaná položka podkladu ze štěrkového kameniva frakce 8 – 22 v tloušťce 70mm.
Výkaz výměr tuto položku neobsahoval .
- 6) Trubní vedení – drén zemní pláně +29 768,-Kč
V projektu nebylo odvodnění pláně uvažováno. Rozsah byl minimalizován na jílové pláni pod lanovými herními prvky. Další navržené drenážování nebylo realizované.
- 7) Zemní práce + 311 815,-Kč
V části rozpočtu IO 01 Příprava území : v rozsahu sejmutí ornice chybí položka odkopávek v tloušťce 150mm, jak je konstrukčním řezu nakresleno. Pro terénní úpravy v ploše navrženého hřiště byla v rozpočtu chybná výměra.
- 8) Bourání živičných povrchů + 68 493,-Kč
Dle skutečnosti byl stanoven rozsah bourání asfaltových cest. Položka byla navýšena na základě předložené tonáže skládkovného vybouraného asfaltového krytu.

Čl. IV. Cena a platební podmínky(text dle původní smlouvy), odst. 4.1 se vypouští a nahrazuje novým zněním

Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 10.8.2017 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a na základě změnových listů je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla .

Původní cena díla bez DPH	6 550 300,50 Kč
ZL č.1 - 8 popis	částka plusy černě, mínusy červeně
Méněpráce a Vícepráce celkem bez DPH	314 561,80 Kč
Nová cena díla dle tohoto dodatku bez DPH	6 864 862,30 Kč
Nová cena díla dle tohoto dodatku vč. DPH	8 306 483,40.Kč

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Turnově dne:

MATEX HK
Krátká 181
500 03 Mladec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

.....
Martin Žitek
jednatel společnosti

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Příloha : ZL - Rekapitulace změn stavby

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-019

Stavba: Městský park Turnov - etapa 1. - sportovní část

Místo: Turnov

Datum: 10.2. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: AND spol. s r.o., architekti

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	314 561,83	380 619,81
ZL	Zmšnové listy	314 561,83	380 619,81
01	Změna rozměrů dopadové plochy	-71 042,89	-85 961,90
02	Zúžení přístupové cesty	-14 114,26	-17 078,25
03	Dřevěné palisády a bourání betonu	-11 250,00	-13 612,50
05	Změna prostoru vodního prvku	49 634,68	60 057,96
06	Chybějící vrstva v rozpočtu	22 428,00	27 137,88
07	Dren zemní pláň	24 601,90	29 768,30
08	Zemní práce	257 698,60	311 815,31
09	Bourání živičných chodníků	56 605,80	68 493,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		314 561,83	380 619,81

ZA AUTORSKÝ DOZOR



TDI: 

DODAVATEL: 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-019

Stavba: Městský park Turnov - etapa 1. - sportovní část

Místo: Turnov

Datum: 10. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: AND spol. s r.o., architekti

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Zpracovatel: Martin Toms

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		314 561,83	380 619,81
ZL	Zmšnové listy	314 561,83	380 619,81
01	Změna rozměrů dopadové plochy	-71 042,89	-85 961,90
02	Zúžení přístupové cesty	-14 114,26	-17 078,25
03	Dřevěné palisády a bourání betonu	-11 250,00	-13 612,50
05	Změna prostoru vodního prvku	49 634,68	60 057,96
06	Chybějící vrstva v rozpočtu	22 428,00	27 137,88
07	Dren zemní pláň	24 601,90	29 768,30
08	Zemní práce	257 698,60	311 815,31
09	Bourání živičných chodníků	56 605,80	68 493,02
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		314 561,83	380 619,81

ZA AUTORSKÝ DOZOR

TDI:

DODAVATEL:

