



8002572043

Ev. č.: **55071/19-MUTU**

Listy/příl.: 2/0

22.8.2019

OSM/19/1550/v OSM

**DODATEK č. 1 smlouvy o dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/719/PIM  
(dále jen „Smlouva“)

Akce: **Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a č.p. 525**

**Objednatel:**

Název Město Turnov  
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu: 27-1263075359/0800 u České spořitelny  
Zastoupen Ing. Tomáš Hocke, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

Název MSV Liberec, s.r.o.  
Sídlo Kralická 79, 460 07 Liberec  
IČO 61 32 89 52  
DIČ CZ61328952  
Č.ú. 1805088833/0300  
Zastoupen Jiřím Krausem- jednatelem společnosti  
ve smluvních Jiří Kraus - jednatel společnosti  
technických věcech za  
zhotovitele jedná: Ing. Miloslav Lank

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

**I.**  
**Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3.2 – Místo a doba plnění zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na termínových změnách stavby.

Deklarované změny k upřesnění harmonogramu stavby:

- 1) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky dodávky vč. montáže AL vstupních dveří – 2ks do 21.9.2019, s tím že vstupní stěny budou dokončeny dle podmínky školy v termínu pátek – sobota zednické začátek /20.-21.9./ Do doby dodání nových dveří budou zachovány původní vstupní dveře /dveřní stěny jsou součástí SO 04/
- 2) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky dodávky obložkových dveří a zajištění odstínu lamina křídel dle PD. Do doby výměny křídel budou obložkové zárubně provizorně osazeny bílými dveřními křídly. Jedná se o vstupy do WC pro imobilní v 1. a 3.NP /SO 02,05/ - výměna se uskuteční po dodávce křídel do 20.10.2019.
- 3) Stavební práce při řešení výtahové šachty byly ztíženy odkrytím topného kanálu , který zasahuje do prohlubně výtahu :  
Dokončení dna šachty – předpoklad betonáže do 31.8.2019, následně bude šachta vyzděna do 20.10.2019 z lešení zvenčí . Otvory v jednotlivých patrech budou zabetonovány předstěnami k zajištění bezpečnosti dětí. Termín předání a zprovoznění výtahu zůstává dle SOD 15.11.2019.  
Nové řešení dna šachty nebude mít dopad do ceny díla vč. zajištění předstěn v jednotlivých patrech.

Tato akce „Stavební úpravy pro imobilní v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 518 a č.p. 525“ je součástí projektu „**Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově**“ s registračním číslem **CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_062/0003768** finančně podpořeného z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Z toho vyplývá pro Zhotovitele následující:

- Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- Zhotovitel si je vědom, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak Objednateli, tak i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se Zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se veřejné zakázky uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy minimálně do 31. 12. 2030. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy.

Ostatní body uzavřené smlouvy zůstávají beze změny.

### III.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a zveřejněním v registru smluv, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

V Liberci dne 19 -08- 2019

23. 08. 2019  
V Turnově dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:

  
.....  
/razítko, podpis/  
Jiří Kraus, jednatel společnosti.  
  
MSV Liberec, s.r.o.  
Kralická 79  
460 07 Liberec 7  
IČO: 61 32 89 52  
DIČ: CZ 61 32 89 52  
tel./fax: 482 464 411

  
.....  
/razítko, podpis/  
Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
  
Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

