

DODATEK č. 1 **ke SMLouvě O Dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/21/713/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

PRIMA KÁMEN Plus, s.r.o.

Nám. T. G. Masaryka 142, 294 04 DOLNÍ BOUSOV

28481526

CZ28481526

43-3564110217/0100

Bc. Jaroslav Richtr - jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 4. 3.** – Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: **“Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hrušnice – Károvsko, Turnov”**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 2. odst. 2.1. - VYMEZENÍ DÍLA se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 1

čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 8.4.2021 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

"Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov"

a na základě položkového změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	bez DPH :	1 789 165,- Kč
	DPH 21%:	375 725,- Kč
	Celkem s DPH:	2 164 890,- Kč

Dle Změnového listu č.1 :	Dodatek č. 1 bez DPH:	115 532,- Kč
	DPH 21%:	24 262,- Kč
	Celkem s DPH:	139 794,- Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1:	bez DPH :	1 904 697,- Kč
	DPH 21%:	399 986,37 Kč
	Celkem s DPH :	2 304 683,37 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění."

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha :

a) Změnový list č. 1

Na straně objednatele:

V Turnově dne : - 2. 07. 2021


Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem
starostou města

Město Turnov
Antonín Dvořák 535
511 01 Turnov

Na straně zhotovitele:

V dne :

2. 6. 2021
PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
Náměstí T. G. Masaryka 142
DOLNÍ BOUSOV 294 04
IČO: 284 81 526, DIČ: CZ28481526
tel.: 721 004 444, 774 881 589

Bc. Jaroslav Richtr – jednatel společnosti

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD): **Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov**
 číslo SOD: **27097/21_MUTU**
 číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**
 sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
 IČ: **276227**

Zhotovitel: **PRIMA KÁMEN Plus s.r.o.**
 sídlo: **Nám. T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov**
 IČ: **28481526**

název změnového listu:


Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov

popis a odůvodnění:

1. Změna rozsahu sanace podloží
2. Změna rozsahu a druhu zámkových dlažeb chodníků a vjezdů
3. Změna počtu kanalizačních poklopů a vodovodních znaků (poklopů)
4. Rušení stávající revizní šachty a uliční vpusti


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ANO dle odůvodnění// 115.532,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	


příloha: **Příloha č. 1 - Cenová kalkulace**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
Zhotovitel stavby	Jan Mechierek		15.6.2021

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Jiří Vocásek	 VOVÁSEK J. poradenská a inženýrská činnost ve stavebnictví 511 01 Turnov, Ohrazenice 266	17.6.2021
autorský dozor:	ne		
oprávněný zástupce:	Stanislava Syrotiuková		17.6.2021

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Jan Mechierek		17.6.2021
oprávněný zástupce :	Bc. Jaroslav Rychrt	 PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o. Náměstí T. G. Masaryka 142 DOLNÍ BOUSOV 294 04 IČO: 284 81 526, DIČ: CZ28481526 tel.: 721 004 444, 774 881 589	17.6.2021

Změnový list č. 1

Datum: 15.6.2021

Stavba : 3268

Komunikace v rozvojové lokalitě Hrušnice - Károvsko, Turnov
ZMĚNOVÝ LIST č.1Objednatel : Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335
51122 TurnovIČO : 00276227
DIČ : CZ00276227Zhotovitel : PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o.
T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní BousovIČO : 28481526
DIČ : CZ28481526

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	115 532,00
DPH	21 %	24 262,00
Cena celkem za stavbu		139 794

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101 Komunikace	139 794	0	115 532	24 262	100,0
Celkem za stavbu	139 794	0	115 532	24 262	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
101	101.1 Komunikace a chodník Dodatek 1	142 962	0	118 151	24 812	102,3
101	101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Původní CN	-384 536	0	-317 798	-66 738	-275,1
101	101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Změna 1	344 414	0	284 640	59 774	246,4
101	101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Dodatek 1	36 953	0	30 540	6 413	26,4
Celkem za stavbu		139 794	0	115 532	24 262	100,0