

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1663/KAZ ze dne 27.8.2024 (dale jen
"Smlouva")

„Výstavba dětské skupiny Turnov“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO:	00276227
DIČ	CZ00276227
č. účtu	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Zastoupen ve smluvních věcech a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	STAV-AGENCY s.r.o.
Sídlo	Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO	25482505
DIČ	CZ25482505
č. účtu	986888359/0800
Zastoupen ve smluvních věcech a technických věcech za zhotovitele jedná:	Jiří Šmíd, jednatel společnosti,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění zakázky v čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram.

Prodloužení termínu dokončení stavby je z následujících důvodů:

- nepříznivé klimatické podmínky (doloženo výpisem ze stavebního deníku – příloha č. 3 materiálu)
- nevhodná technologie upevnění podhledů ke stropu (lepení) - změněn typ aplikace montáže akustických desek na zavěšený rástrový kazetový strop

- v průběhu července při vydatných deštivých dnech, kdy byla opakovaně zanesena dráha pro odrážedla blátem, musela být opakovaně odložena pokládka gumového povrchu na betonový podklad. Z doporučení dodavatele musí být dráha trvale odvodněna a dále bylo doporučeno posunutí přilehlého svahu na vzdálenost 1,0 – 1,5 m oproti PD od hrany dráhy. S tím souvisí i rozšíření druhé úrovně terénu (posunutí druhého svahu do stávajícího terénu).
- na žádost investora (město Turnov) posun sázení stromů a keřů do příznivějšího vegetačního období (polovina října 2025).

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III, odstavec 3.4 - text se mění:

Termín pro dokončení realizace veřejné zakázky je do 31.10.2025, z toho:

- termín dokončení stavby – interiéry do 5.9.2025;
- dodatečné terénní úpravy a práce na pozemku dětské skupiny včetně výsadby stromů a keřů a provedení zatravnění ploch do října 2025.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Ve Stráži nad Nisou dne.....

V Turnově dne

Zhotovitel: