

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/1442/KAZ ze dne 7.7.2025 (dale jen "Smlouva")

Veřejné osvětlení – Koňský trh - Turnov

Objednatel :

Název

MĚSTO TURNOV

Sídlo

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO

00276227

DIČ

CZ00276227

č. účtu

27-1263075359 / 0800 u České spořitelny

Zastoupen

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

ve smluvních a

technických věcech

za objednatele jedná

dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel :

Název

KAMONT GROUP s.r.o.

Sídlo

Čs. Armády 512, 411 08 Štětí

IČO

037 90 304

DIČ

CZ03790304

č. účtu

217042180/0600 u Moneta Money Bank

Zastoupen

ve smluvních a

technických věcech

za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

Adam Kapic, jednatel společnosti

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně ukončení zakázky, resp. na prodloužení termínu zhotovení zakázky dle Změnového listu č. 1 a Harmonogramu prací.

Dále se smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 1 a dle rozpočtu změny, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, Harmonogramu prací, Rozpočtu změny a v Důvodové zprávě, tyto dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III - text se mění:

Ukončení zakázky termín ukončení nejpozději do 31.10.2025.

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 7.7.2025 a Změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.719.260,00
DPH 21%	361.044,60
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	2.080.304,60
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	60.490,85
DPH 21%	12.703,08
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	73.193,93
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.779.750,85
DPH 21%	373.747,68
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2.153.498,53

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Štětí dne: 30. 09. 2025

V Turnově dne: 30. 09. 2025

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	„Výstavba veřejného osvětlení - Koňský trh - Turnov“
číslo SOD:	OSM/25/1442/KAZ
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	KAMONT GROUP s.r.o.
sídlo:	Čs. Armády 512, 411 08 Štětí
IČ:	037 90 304

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

popis a odůvodnění:
Podrobné vyčíslení jednotlivých položek méněprací i víceprací, včetně technického řešení, je uvedeno v přílohách.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SoD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 60.490,85 Kč bez DPH (73.193,93 včetně DPH) na celkových 1.779.750,85 bez DPH (2.153.498,53 včetně DPH).
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Prodloužení doby realizace do 31.10.2025.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

přílohy:		
1) Důvodová zpráva o méně/vícepracích		
2) Krycí listy a rekapitulace méně/víceprací ze dne 26.8.2025 (rozpočet)		
Zpracoval:	jméno	podpis
technická příprava		17.09.2025
Odsouhlasil:		

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:		datum
TDS/projektový manažer:		17.09.2025
Autorský dozor		17.09.2025
oprávněný zástupce:		17.09.2025
za zhotovitele:	jméno	razítko
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		17.09.2025
oprávněný zástupce :		

Důvodová zpráva o vícepracích Veřejné osvětlení Koňský trh - Turnov

Popis změn vč. technického řešení


Posunutí 2ks stožárů VO v ASF u plotu SN8, SN9

Pojednává o množství provedení zemních prací, materiálu a montáže ve zpevněné části komunikace (živičný kryt) při změně umístění 2 ks stožárů. V rámci vytyčení stavby před zahájením prací bylo zjištěno, že hranice sousedního pozemku nekoresponduje s umístěním oplocení areálu. Objednatel projednal možnost změny umístění stožárů s přimknutím základu stožárů k reálnému stavu oplocení. V případě provedení dle projektu stavby by stožáry byly umístěny v průjezdném profilu vozovky. Změna byla odsouhlasena projektantem.



Kabelová trasa v kostkách u vodárny

Jedná se o změnu trasy vedení při dodržení pokládky kabelů do pozemků v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací. Po vytyčení trasy vedení a hranic pozemků v terénu byla trasa upravena posunutím do zpevněné plochy - žulové dlažby tak aby nedošlo k dotčení sousedního pozemku p.p.č.233. Rozdíl ceny spočívá ve změně trasy z travnaté plochy do žulové dlažby - oprava povrchů.



Důvodová zpráva o vícepracích Veřejné osvětlení Koňský trh - Turnov


2ks překop chodníku u mostu – skauti

Jedná se o změnu trasy vyvolanou požadavky objednavatele z hlediska ochrany vzrostlé zeleně.



Změna napájení

V rámci provádění výkopových prací nebyl identifikován napojovací bod v tělese chodníku u okružní křižovatky. Po konzultaci se správcem VO TS Města Turnov bylo určeno náhradní místo napojení. K možnosti provedení prací byl nutný překop komunikace a navýšení délky kabelového vedení, vč. chráničky a dalšího materiálového pokrytí.



Důvodová zpráva o vícepracích Veřejné osvětlení Koňský trh - Turnov
odstranění žulového patníku – zvýšení bezpečnosti provozu

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno odstranění 1 ks žulového patníku k rozšíření průjezdného profilu do prostoru skautského oddílu

Zpracoval:

Schválil:

Ověřil:

číslo akce: 24/072

název akce: Město Turnov

objekt: Veřejné osvětlení, Koňský trh, Turnov – VÍCEPRÁCE

Soupis položek Posunutí 2ks stožárů VO v ASF u plotu

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Materiál elektromontážní

1	000101209	kabel CYKY 4x10	m	10,00		
2	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	10,00		
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	5,00		
6	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	2,00		

Materiál zemní+stavební

19	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,60		
20	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	5,00		
21	000046112	šterkopísek 0-16mm	m3	2,50		

Elektromontáže

33	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	10,00		
34	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	10,00		
36	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	5,00		
38	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,00		
40	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	2,00		

Zemní práce

90	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	10,00		
91	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	5,00		
92	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	20,00		
93	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	5,00		
94	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	10,00		
95	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,00		
96	460650015	podklad nebo zához šterkopískem	m3	6,00		
97	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	5,00		
98	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	5,00		
99	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	6,00		

20853

celkem

24882,38

Soupis položek Kabelová trasa v kostkách u vodárny

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

69	460030034	vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité	m2	4,00		
77	460650052	dlažba kostka drobná(10/10) pokládka bez materiálu	m2	4,00		

1880

celkem

1880

Soupis položek 2ks překop chodníku u mostu – skauti

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Materiál elektromontážní

1	000101209	kabel CYKY 4x10	m	6,00		
2	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	6,00		
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	6,00		

Materiál zemní+stavební

19	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,30		
20	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	6,00		

Zemní práce

91	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	3,00		
92	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	12,00		
61	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	6,00		
62	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	6,00		
63	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	6,00		
64	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	6,00		

Materiál elektromontážní

67	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	2,40	
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,40	

6301,2

celkem

7622,12

Soupis položek Změna napájení

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
------	-----------	---------------	-----	----------	----------	-------------

Materiál elektromontážní

1	000101209	kabel CYKY 4x10	m	28,00	
2	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	28,00	
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	10,00	
6	000295071	svorka pásku zemnicí SR2b 4šrouby FeZn	ks	1,00	

Materiál zemní+stavební

19	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,60	
20	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	5,00	
21	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	2,50	

Elektromontáže

33	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	28,00	
34	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	28,00	
36	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	10,00	
38	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	1,00	
40	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	1,00	

Zemní práce

61	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	5,00	
62	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	5,00	
63	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	5,00	
64	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	5,00	
67	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	2,00	
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,00	
90	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	5,00	
91	460030071	bourání živičných povrchů 3-5cm	m2	2,50	
92	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	10,00	
93	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	2,50	
94	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	5,00	
95	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,50	
96	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	2,50	
97	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	2,50	
98	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	2,50	
99	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	3,00	

součet

12893

celkem

20456,35

Soupis položek Vytažení žulového patníku u vjezdu na ostrov

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
		demontáž dlažby, vybourání patníku, zásyp jámy, zadláždění	kpl	1,00		
		autojeřáb	hod	1,00		

5650

celkem

5650

CELKEM – náklady bez DPH 60 490,85 Kč

- hodnoty DPH 21,00% 12 703,08 Kč

- náklady včetně DPH 73 193,93 Kč

Datum: 26.8.2025

Název: Veřejného osvětlení v ulici Koňský trh, Turnov
