

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/541/KRE ze dne 3.4.2024 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1263075359/0800

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.**
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Kontaktní místo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupen: [REDACTED]
IČO: 48683396
DIČ: CZ48683396
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490.
Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena díla. Dále se dohodli na snížení rozsahu předmětu plnění a s tím úpravy 2.milníku zrušením prací ohledně dokončení úprav pódia v prostoru letního kina, neboť bylo nutné celou konstrukci pódia odstranit.

Změny jsou uvedeny ve Změnových listech 10 až 15, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění, odst. 3.1. - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zahájení prací: do 5 dnů po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději do 600 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli

Zadavatel stanovil milníky, které požaduje dodržet pod sankcemi

ukončení hrubé stavby	Do 360 dnů od předání staveniště
zateplení fasád	Do 530 dnů od předání staveniště

Dílo je ukončeno převzetím díla ze strany zadavatele bez vad a nedodělků, byť by se mělo jednat o nedodělky a vady, které nebudou překážkou k užívání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek IV. Cena díla, odst. 4.1 - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3:

Popis	Kč
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	91.939.641,48
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	92.075.114,15
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	92.855.201,73
Cena dle Dodatku č. 3 bez DPH	454.929,52
DPH 21% Dodatku č. 3	95.535,20
Cena dle Dodatku č. 3 vč. DPH	550.464,72
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č.3 bez DPH	93.310.131,25
DPH 21 %	19.595.127,56
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3 vč. DPH	112.905.258,81

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.

Tento Dodatek byl schválen na Radě města Turnov, konaném dne 8.10.2025 pod Usnesením č. RM 825/2025-20 a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

- Změnový list č. 10
- Změnový list č. 11
- Změnový list č. 12
- Změnový list č. 13
- Změnový list č. 14
- Změnový list č. 15

V Kosmonosích dne:

Zhotovitel:


Datum: 2025.11.07
09:27:47 +01'00'

Aleksander Świerczek,
vedoucí odštěpného závodu, ředitel pobočky

V Turnově dne:

Objednatel:


Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
07.11.2025 13:56

Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Změnový list		číslo: 10
---------------------	--	------------------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov	
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE	
číslo zakázky:		

Objednatel:	Město Turnov	
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov	
IČ:	276227	

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.	
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy	
IČ:	48683396	

název změnového listu:	Změnový list č. 10
------------------------	--------------------

popis a odůvodnění:
 Navýšení ceny z důvodu vyvzorkování koncových prvků silové elektroinstalace - zásuvek, vypínačů, které byly vybrány s ohledem na význam a funkci stavby, s očekáváním trvanlivosti a estetické kvality.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 262 159,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 10 - Změna přístrojů SIL
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			18.9.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS/projektový manažer:		18.9.2025
autorský dozor:		18.9.2025
oprávněný zástupce:		18.9.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

VCP 10 - Změna přístrojů SIL

Místo:

ulice Skálova, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

B.P.B.P.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - ROZDÍL

262 159,00

SOD

-213 366,00

6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus			-41 710,00
7	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus			-6 000,00
29	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus			-3 915,00
30	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			-29 280,00
32	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus			-600,00
36	K	210110001.1	montáž ovl. žaluzie	ks			-375,00
37	K	210110001.2	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks			-870,00
38	K	210110004	střídací přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks			-196,00
40	K	210190000.1	montáž pohyb. Čidla	ks			-10 450,00
75	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus			-5 590,00
77	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus			-1 050,00
78	M	34535023	ovládač nástěnný zapínací, řazení 1/0, IP44, šroubové svorky	kus			-3 332,00
109	M	Pol18	pohybové čidlo 360°	ks			-59 166,00
113	M	Pol31	spínač tlačítkový I/0, na povrch	ks			-2 023,00
114	M	Pol32	spínač kolébkový č. 1	ks			-1 680,00
115	M	Pol33	spínač kolébkový č. 6	ks			-348,00
117	M	Pol35	ovladač žaluzie	ks			-129,00
118	M	Pol36	zásuvka 16A, 230 V IP44	ks			-1 482,00
119	M	Pol37	zásuvka v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks			-19 435,00
120	M	Pol38	zásuvka v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z, na povrch	ks			-23 985,00
123	M	Pol41	zásuvka v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z s př. ochranou	ks			-1 750,00

Záměna JUNG + Schrack

475 525,00

6	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks			30 167,00
40	K	210190000.1	montáž pohyb. Čidla	ks			4 675,00
29	K	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální se zapojením vodičů	kus			3 045,00
38	K	210110004	střídací přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks			294,00
37	K	210110001.2	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks			609,00
		210110004R	spínač tlačítkový I/0+1/0	ks			500,00
36	K	210110001.1	montáž ovl. žaluzie	ks			375,00
30	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			26 962,00
76	K	Pol174	Krabice na povrch	ks			7 540,00
76	K	Pol174	Montáž Rámečky	ks			4 320,00
76	K	Pol174R	Zhotovení výkazu, změny, úpravy, odečty, administrativní činnost, telefonní a emailové komunikace	ks			9 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Úprava přístrojů JUNGdle požadavku - změna barvy	ks			5 100,00
			Přístrojová krabice do SDK dle. Výběru arch	ks			10 263,00
			pohybové čidlo 360° dle. Výběru arch	ks			87 040,00
			spínač tlačítkový I/O dle. Výběru arch	ks			15 050,00
			spínač kolébkový č. 6 dle. Výběru arch	ks			1 155,00
			spínač kolébkový č. 1 dle. Výběru arch	ks			2 632,00
			spínač tlačítkový I/O+1/O dle. Výběru arch	ks			3 040,00
			ovladač žaluzie dle. Výběru arch	ks			3 255,00
			zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z dle. Výběru arch	ks			127 925,00
			zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z IP44 dle. Výběru arch	ks			11 730,00
			Stmívač otočný - power hlavní vč.hmatníku dle. Výběru arch	ks			34 720,00
			1-krabice dle. Výběru arch	ks			16 965,00
			2-krabice dle. Výběru arch	ks			11 820,00
			3-krabice dle. Výběru arch	ks			18 370,00
			1-rámeček dle. Výběru arch	ks			15 050,00
			2-rámeček dle. Výběru arch	ks			5 560,00
			3-rámeček dle. Výběru arch	ks			6 970,00
			4-rámeček dle. Výběru arch	ks			4 760,00
			5-rámeček dle. Výběru arch	ks			4 475,00
Elektroinstalace - silnoproud Schrack							1 658,00
76	K	Pol174R	Montáž Rámečky	ks			192,00
30	K	741313041R	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			366,00
37	K	210110001.2R	Montáž spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks			261,00
	M	Pol31R	1-rámeček dle. Výběru arch	ks			150,00
	M	Pol31R	2-rámeček dle. Výběru arch	ks			65,00
	M	Pol38R	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z dle. Výběru arch	ks			330,00
	M	Pol32R	spínač kolébkový č. 1 dle. Výběru arch	ks			294,00

	Změnový list	číslo:	11
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 11
------------------------	---------------------------

popis a odůvodnění:

Chybějící položky ve výkazu výměr pro montáž rozvodů silnoproudu.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 145 580,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 11 - Silnoproud a hromosvod
----------	------------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			18.9.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS/projektový manažer:		18.9.2025
autorský dozor:		18.9.2025
oprávněný zástupce:		18.9.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce:	Aleksander Świerczek		



SOUPIS PRACÍ

Soupis: **VCP 11 - Silnoproud a hromosvod - doplnění montáží chybějících v rozpočtu SOD**

Místo: Turnov, p.č. 662/2
Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Datum:
Projektant: A69 - architekti s.r.o.
Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 580,00	
35	K	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus			11 063,00	
174	M		Montáž Látkový kabel 3x1,5 černý (vč. Příchytka), viditelné trasy na stropě, kotveno do monolitu po 30cm	m			114 080,00	
175	M		Montáž CYKY-J 3x6	m			6 665,00	
176	M		Montáž CYKY-J 4x10	m			6 840,00	
49	K	21.x01	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	kpl			6 932,00	

	Změnový list	číslo:	12
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 12
------------------------	---------------------------

popis a odůvodnění:
Chybějící položky ve výkazu výměr pro odkouření plynového kotle.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 34 759,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 16 - Odkouření plynového kotle
----------	---------------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			18.9.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS/projektový manažer:		18.9.2025
autorský dozor:		18.9.2025
oprávněný zástupce:		18.9.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov

Místo: VCP 12 - Odkouření plynového kotle

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 759,00
		0161R	Střešní hlavice DN 80 plast, nerez	ks			3 270,00
		0162R	Prodloužení DN 80 mm, plast	m			15 012,00
		0163R	Revizní koleno DN 80/87,5st, plast	ks			1 914,00
		0164R	Koleno DN 80/87,5st, plast	ks			3 788,00
		0165R	Adaptér na kotel - rozbočovač	ks			1 699,00
		0166R	Přísávání ke kotli DN 80 - plast	m			4 176,00
		0167R	Revizní zpráva spalinových cest	kpl.			3 850,00
		0168R	VRN	kpl.			1 050,00

	Změnový list	číslo:	13
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 13
------------------------	---------------------------

popis a odůvodnění:
 Nahrazení recepčního pultu z překližky za pult vytištěný na 3D tiskárně. Náhrada je z důvodu hmotnosti sestavy a komplikované montáže původního návrhu.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	ponížení ceny díla o 34 600,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 16 - 3D Recepční pult
----------	------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			18.9.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS/projektový manažer:		18.9.2025
autorský dozor:		18.9.2025
oprávněný zástupce:		18.9.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov
Objekt:

Soupis: MNP 13 - 3D Recepční pult

Místo: ulice Skálova, Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: B.P.B.P.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-34 600,00	
SOD							-349 600,00	

192	K	T21	Recepční pult s pracovní deskou a policemi, rozměry cca. D.3300, š.800-1000, v.740 a 1200mm, celk. plocha překližek cca 68m2, hmotnost 950kg vč. kotvení a doplňků dle tabulky truhlářských výrobků	ks			-349 600,00	
-----	---	-----	---	----	--	--	-------------	--

P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky a napojovací prvky na konstrukci. V rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky, dilatační a přechodové lišty, sokly a pod.</i> <i>materiál: truhlářská překližka tl. 20mm, 60 vrstev truhlářské překližky bude vyřezáno na CNC stroji a vzájemně propojeno. Přesné tvary jednotlivých vrstev budou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci truhlářských výrobků, kotvení: jednotlivé vrstvy překližky jsou mezi sebou provázány závitovými tyčemi nebo tyblem. Pro protažení elektro kabelů bude připraveno trubkování přes vrstvy překližek</i> <i>doplňky: včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků, zásuvky slabo i silnoproudu budou osazeny v nice pod horní polici celková plocha překližkových desek cca 68m2, celková hmotnost cca 950kg.</i>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

ZÁMĚNA							315 000,00	
--------	--	--	--	--	--	--	------------	--

			Dodávka + Montáž 3D Recepční pult s pracovní deskou	ks			315 000,00	
--	--	--	---	----	--	--	------------	--

- šest dílů celkem - šířka x výška vrstvy 22x 3,5 - 7,5 mm (dle schématu) - orientační váha tisku 500 kg - orientační čas tisku 40 hodin - Materiál Kexcelled UPM Formi 3D (PLA + celulosové vlákno) - V tisku budou vidět přejezdy (začátek a konec vrstvy) U plných vrstev mohou být mezery v dílech (viz modely) Modely zaslány panem Fenclem emailem na pana Vávru (A69).								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	Změnový list	číslo:	14
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 14
------------------------	---------------------------

popis a odůvodnění:
Chybějící položky ve výkazu výměr pro signalizaci na WC pro imobilní.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 18 502,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 14 -Doplnění signalizace WC imobilní
----------	---


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			18.9.2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno		datum
TDS/projektový manažer:			18.9.2025
autorský dozor:			18.9.2025
oprávněný zástupce:			18.9.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov

Místo: VCP 14 - Doplnění signalizace WC imobilní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 502,00
			Instalace Sada pro nouzovou signalizaci	kus			5 091,00
			Sada pro nouzovou signalizaci	kus			9 386,00
			Kabeláž	kpl			4 025,00

	Změnový list	číslo:	15
--	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 15
------------------------	---------------------------

popis a odůvodnění:

Navýšení ceny z důvodu vyzkorkování koncových prvků datových rozvodů - zásuvek, které byly vybrány s ohledem na význam a funkci stavby, s očekáváním trvanlivosti a estetické kvality.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 28 529,52 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 15 - Změna přístrojů SLA
----------	---------------------------------


Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			18.9.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS/projektový manažer:		18.9.2025
autorský dozor:		18.9.2025
oprávněný zástupce:		18.9.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Místo: **VCP 10 - Změna přístrojů SLA**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - ROZDÍL

28 529,52

SOD

-18 116,00

76	K	Pol174	Kryt zásuvky komunikační, včetně nosné masky pro 2xRJ, rámečku a krabice na povrch	ks			-9 380,00
78	K	Pol176	Keystone modul 1xRJ45 Cat.6A STP - beznástrojový	ks			-8 736,00

Záměna JUNG + Schrack

46 645,52

			SK-JUNG				45 957,45
		1001R	Zásuvka 2xRJ45 cat 6A	ks			42 350,00
99	K	POL185	Měření SK, protokol - 35 linek Cat.6A	komplet			3 607,45
14223/138=103,07; 103,07*35=3607,45							
			SK-Schrack				688,07
		1002R	Zásuvka 2xRJ45 cat 6A	ks			585,00
99	K	POL185	Měření SK, protokol - 1 linek Cat.6A	komplet			103,07
14223/138=103,07; 103,07*1=103,07							