

Ev.č.: 22985/21-MOTU
č.j.: OSM/21/545/CHM

DODATEK č. 2 **ke SMLouvě O Dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/1655/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená [REDACTED]

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

World Invest v.o.s.

IČ: 14868938

DIČ: CZ14868938

Obecní 23, 431 11 Otvice

zastoupená [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preamble**

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 3 a č. 19.6**

– „Cena díla a platební podmínky“ a „Změny smlouvy“, zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla .

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

stavby :**“Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, čl.1.2 VYMEZENÍ DÍLA se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č. 2 a jednotlivými změnovými listy

čl.2 DOBA PLNĚNÍ

V odst. 2.4 se lhůta pro dokončení stavby mění :

30.6.2021

čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 28.7.2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“

a na základě položkového změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.1: bez DPH : 36.159 861,38Kč

Celkem vč. DPH : 43 753 432,27Kč

Dle souhrnného změnového listu č.2 : Dodatek bez DPH: 18 646,80 Kč bez DPH

DPH 21%: 3 915,83 Kč

Celkem vč.DPH : 22 562,63 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.2: bez DPH : 36.178 508,18Kč

Celkem vč. DPH : 43.775 994,90Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve

stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění. “

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy :

- a) souhrnný změnový list č.2
- b) změnové listy vč. rozp. položek

Na straně objednatele:

V Turnově dne

Na straně zhotovitele:

V dne :

Souhrnný změnový list č. 2

Název stavby : “Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335

511 22, Turnov

Změnové listy č.6-14	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací : Vícepráce a méněpráce ZL 6 : Chybná položka zadaného rozpočtu u omítek /jsou SDK podhledy/ - 315 562,43 Kč ZL 7 : Dodávka vč. montáže odvětrání nároží střechy není v PD + 54 372,00 Kč ZL 8 : Chybně načtené položky zadaného slepého rozpočtu – součet výměr příček + 124 693,20 Kč ZL 9 : Konstrukční úpravy souvrství podlah v 2.NP /kročejová izolace, protihluková izolace / + 66 106,98Kč ZL 10 : Ztužení a nabetonování klenby dle PD statika + 42 826,79 Kč ZL 11 : Degradovaný komín v nadstřešní části byl stržen a proveden znova + 8 740,00Kč ZL 12 : Výměna dřev. prvků krovu dle skutečnosti - 49 914,31Kč ZL 13 : Technické záměny materiálů zpevněných ploch /opěrné stěny/ ± 0 ZL 14 : Změna profilu fasádního obkladu dle pož. investora /slabá prkna dle PD by se kroutila , zvolen profil 40/60 mm + 87 384, 57 Kč Celkem dodatek č.2 + 18 646,80 Kč bez DPH
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 18 646,80 Kč bez DPH, 22 562,63 Kč s DPH Cena díla vč. dodatku č.1: 36.159 861,38 bez DPH 43.753 432,27Kč s DPH Nová cena díla vč.dod.č.2 : 36.178 508,18 bez DPH 43.775 994,90Kč s DPH

Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Vícepráce dle dodatku č.2 mají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo do 30.6.2021

