

68942/18
054/18/2139/549

Dodatek č.2 smlouvy o dílo
Akce: „Chodník Turnov, Sobotecká ulice, IV.etapa
a část „B“

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : MIZERA-STAVBY, a.s.
Sídlo: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Bank. spojení: KB
Č. účtu: 43-4194010247/0100
IČ: 28762070
DIČ: CZ28762070
Zastoupen: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva

dále jen zhotovitel na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH.....	4.381.805,47Kč
Vícepráce/méněpráce bez DPH.....	522.750,25Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 bez DPH.....	4.904.555,72Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.2 vč. DPH.....	5.934.512,40Kč

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listu, který jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. 36624/18 ze dne 11.6.2018 zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

13. 11. 2018

V Lomnici nad Popelkou, dne2018

V Turnově, dne2018



Miloslav Mizera
předseda představenstva

MIZERA
stavby

IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070

MIZERA - STAVBY, a. s. ®

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

13. 11. 2018



Změnový list č. 1

Název stavby: „Chodník Turnov, Sobotecká ulice IV.etapa a část B“

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:</p> <p>A. Méněpráce</p> <ol style="list-style-type: none">1) Nebyla položena část betonového žlabu v místě posunutého sjezdu2) Nebyla realizována tlaková zkouška na dešťové kanalizaci3) Bylo použito původní dopravní značení a mobiliář4) Nebyla provedena žulová zádlažba <p>B. Vícepráce</p> <ol style="list-style-type: none">1) Napojení stávajících dešťových svodů od rodinných domů do nové kanalizace2) Osazení a napojení nové žlabové vpusti3) Provedení širšího pásu asfaltu + zálivka spáry4) U č.p. 51 zadláždění původně navrženého zeleného pásu5) Větší rozsah úpravy křižovatky u zastávky na Kalužníku6) V části „B“ musela být provedena stoka dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod z pravé strany komunikace7) Úpravy stávajících vjezdů k rodinným domům8) posun poštovních schránek, úprava stávajících poklopů
Zdůvodnění změny:	<p>Méně práce: oproti původnímu záměru nebylo položeno 12 kusů železobetonových žlabovek v místě posunutého vjezdu, nebyla provedena tlaková zkouška na dešťové kanalizaci, byl použit stávající mobiliář a nebyla položena žulová kostka.</p> <p>Vícepráce: muselo být provedeno napojení stávajících dešťových svodů od rodinných domů do nové kanalizace a osazení a napojení nové žlabové vpusti. Na základě požadavku majitele komunikace KSS LK mělo dojít k opravě komunikace v š. 1m. Po jednání se zástupci KSS LK byl odsouhlaseno 0,5m, ale navíc musel být proveden "zámek" asfaltu v šíři min 20cm, pak by byl asfalt pokládán ručně, při šíři zámku 30cm mohla proběhnout strojní pokládka, což je u takto frekventované komunikace lepší řešení. Dále musela být provedena zálivka spáry mezi novým a starým asfaltem. U č.p. 51 byl vypuštěn zelený pás a provedeno vydláždění v celé šířce rampy z důvodu zásobování. Dále došlo k většímu rozsahu úpravy křižovatky u autobusové zastávky na Kalužníku. V části "B" musela být provedena stoka dešťové kanalizace, která nám odvádí dešťové vody z pravé strany komunikace. Nejsložitější byla realizace vjezdů ke stávající rodinným domům, kdy majitelé někdy až po jejich realizaci požadovali ještě další úpravy. Vzhledem k tomu, že vjezdy mají sklon až 23%, šlo o každý centimetr a v jednom případě i o změnu materiálu ze zámkové dlažby, na zatravnovací dlaždice. Dále došlo ještě k úpravě stávajících poštovních schránek a úpravě poklopů, které byly pod původním terénem.</p>

Změna:	Cena díla se navyšuje o částku 522.750,25Kč bez DPH, 632.527,80Kč s DPH Cena díla vč. dodatku č.2: 4.904.555,60Kč bez DPH, 5.934.512,40Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Není posun termínu stavby.

V Turnově 31.10.2018

Zhotovitel :



TDI :

Projektant: